

Piersanierung Wilmar, Brake

Die Pieranlage der Fettraffinerie Wilmar Edible Oils GmbH in Brake wurde durch ein missglücktes Anlegemanöver beschädigt und daraufhin durch die Firma TAGU während des laufenden Materialumschlages komplett saniert. Dafür wurden eigens zwei temporäre Dalben errichtet.

Hauptleistungen/ -massen Abbruch:

Stahlbeton	100m ³
Stahlpfähle	8 Stück
Holzbelag der Pieranlage	950m ²
Kranschienen	380m
Stahlunterkonstruktion	35t



Januar 2013 bis Mai 2013

Hauptleistungen/ -massen Neubau:

Stahlrohre	4 Stück, Ø 1620mm; Länge 32,75m; Gesamtgewicht 128t
Trapezfender inkl. Unterkonstruktion	7 Stück
Konservierte Querträger	195 Stück
Konservierung der Anschlussbereiche der Querträger	390 Stück
Gitterroste inkl. Aufnahmekonstruktion	950m ²
Kranschienen	380m

{{ Auftraggeber }}	Wilmar Edible Oils GmbH
{{ Auftragnehmer }}	TAGU -Tiefbau GmbH Unterweser- Oldenburg
{{ Eckdaten }}	ca. 180m Piersanierung

TAGU Tiefbau GmbH Unterweser

Ammerländer Heerstr. 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-500 · info@tagu.de